



**INTERVENTO AMMESSO A FINANZIAMENTO PNRR:  
Lavori di riqualificazione Illuminotecnica  
di Viale della Repubblica**

---

**UFFICIO PREPOSTO ALL'INTERVENTO:** *Settore Programmazione e Governo del territorio – U.O. Manutenzioni*

**RISORSE UMANE IN COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO PREPOSTO:** *Personale assegnato all'U.O. Manutenzioni + Personale ufficio gare, ragioneria e ricerca finanziamenti*

**MISSIONE E DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:**

*PNRR M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica -*

*I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni*

*all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018, e di cui all'art. 1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019*

*ANNO 2021*

*Risorse provenienti dal Recovery Plan € 260.000,00*

---

**ATTO DI CONCESSIONE – CUP:**

atto di concessione Decreto del ministero dell'Interno dell' 11.11.2020

CUP (Codice Unico di Progetto) D29J21006450001

Importo Totale concesso € 260.000,00

---

**RELAZIONE DELL'INTERVENTO:**

Realizzazione intervento di efficientamento energetico della pubblica illuminazione di Viale della Repubblica

---

**QUADRO FINANZIARIO DELL'INTERVENTO:**

*PNRR M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica -*

*I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni*

*all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018, e di cui all'art. 1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019*

*ANNO 2021*

*Risorse provenienti dalla Missione 2. del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) Recovery Fund “*

**Importo Totale € 260.000,00**

Fondo Perduto Risorse Europee PNRR € 260.000,00 pari al 100 %

---

**QUADRO PROGRAMMATICO E FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI:**

| <b>CAPITOLI<br/>DI SPESA</b>  | <b>Anno<br/>2021</b> | <b>Anno<br/>2022</b>                | <b>Anno<br/>2023</b> | <b>Anno<br/>2024</b> | <b>Anno<br/>2025</b> | <b>Anno<br/>2026</b> |
|---|----------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01052.02.030446000 - E-2619/2 – INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – CONTRIBUTO STATO |                      | <b>260.000,00</b><br>coperti da FPV |                      |                      |                      |                      |
| <b>CAPITOLI<br/>DI ENTRATA</b>  | <b>Anno<br/>2021</b> | <b>Anno<br/>2022</b>                | <b>Anno<br/>2023</b> | <b>Anno<br/>2024</b> | <b>Anno<br/>2025</b> | <b>Anno<br/>2026</b> |
| 40200.01.002619002 - S-30446 – CONTRIBUTI DA STATO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO           | <b>260.000,00</b>    |                                     |                      |                      |                      |                      |

**ATTESTAZIONE CONSEGUIMENTO TARGET:**

Le azioni del progetto dovranno essere portate materialmente a termine e completate secondo il seguente cronoprogramma:

|                           |                     |  |
|---------------------------|---------------------|--|
| Aggiudicazione dei lavori | Entro il 15/09/2021 | Determina di aggiudicazione n. 1235 del 09/09/2021 |
| Avvio dei lavori          | 22/11/2021          | Verbale di consegna dei lavori                     |
| Conclusione dei lavori    | 18/03/2022          | Verbale di ultimazione dei lavori                  |
| Collaudo dei lavori       | 18/03/2022          | Certificato di regolare esecuzione                 |

**STATO ATTUAZIONE al 16/02/20203**

|                                  |   |  |
|----------------------------------|---|--|
| Approvazione progetto definitivo | //  |  |
| Approvazione progetto esecutivo  | DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 126 del 05/08/2021 |  |
| Avvio procedura di gara          | DETERMINAZIONE n° 1070 del 09/08/2021             |  |
| Aggiudicazione dei lavori        | DETERMINAZIONE n° 1235 del 09/09/2021             |  |
| Avvio dei lavori                 | VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DEL 22/11/2021     |  |
| Conclusione dei lavori           | VERBALE DI FINE LAVORI IN DATA 18/03/2022         |  |
| Collaudo dei lavori              | C.R.E. IN DATA 18/03/2022                         |  |